


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560

รอบระยะเวลา 9 เดือน ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ผศป.3-1/2560

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย / เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		ค่าคะแนนที่ ได้	เฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	
		1	2	3	4	5	แผนงาน	ผลงาน			
K1 จำนวนปริมาณกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	9.00	60%	70%	80%	90%	100%	โครงการ	ปริมาณน้ำกักเก็บที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)	5.000	1.0000	
								แผนงาน			ผลงาน
							โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ปราจีนบุรี	295			100.00% (ตัวเขื่อนท่านบดิน)
						รวม	295	295			
K2 จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)	9.00	11,850 ไร่	13,825 ไร่	15,800 ไร่	17,775 ไร่	19,750 ไร่	โครงการ	พื้นที่ ขป.ที่เพิ่มขึ้น (ไร่)	2.501	0.5003	
								แผนงาน			ผลงาน
							สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	19,750			14,815
						รวม	19,750	14,815			
K19 ร้อยละของจำนวนโครงการเกี่ยวกับการ พัฒนาแหล่งน้ำที่มีการดำเนินการแบบมีส่วน ร่วมในระดับการร่วมมือในงานชลประทาน (Collaboration Participation)	3.00	60%	65%	70%	75%	80%	ความร่วมมือของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ระหว่างการดำเนินงานโครงการพัฒนา แหล่งน้ำ โดยให้มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านต่างๆที่อาจมี ผลกระทบต่อชุมชน ได้แก่ ด้านมลพิษ ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านสุขภาพ ด้านความ ผาสุก (โครงการขนาดใหญ่นำร่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ โครงการอ่างเก็บ น้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา) ค่าเฉลี่ย _____ %		1.000	0.0667	

  
(นายอรรถพล ศิริสุวรรณ)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย / เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ ได้	เฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		1	2	3	4	5			
Opk9 ร้อยละของการก่อสร้างอาคาร ชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	3.00	60%	70%	80%	90%	100%	ผลงานก่อสร้างของหน่วยงานในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวนจาก ความสำเร็จของผลงานเมื่อเทียบกับแผนงานก่อสร้างของสำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลงานสะสม 61.370 %	1.137	0.0758
Opk12 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน	3.00	81%	83%	85%	87%	89%	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาด ใหญ่ที่ 1-13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,723,422,561.900 บาท ผลการเบิกจ่ายสะสม 2,888,696,459.877 บาท คิดเป็น 50.471 %	1.000	0.0667
Opk16 ร้อยละของร้อยละของกิจกรรมการจัด มวลชนสัมพันธ์ในระหว่างระหว่างก่อสร้างที่ ดำเนินการได้ตามแผน	3.00	80%	85%	90%	95%	100%	ผลการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 จำนวนจากจำนวนครั้งของผลการจัดกิจกรรมสะสม เทียบกับจำนวนครั้งของ แผนการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  แผนการจัดกิจกรรม 35.00 ครั้ง ผลการจัดกิจกรรม 14.00 ครั้ง คิดเป็นผลงานสะสม 40.00 %	1.000	0.0667
Opk17.1 ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3.00	96%	97%	98%	99%	100%	วัดความครบถ้วนในการจัดทำเว็บไซต์ ของหน่วยงานภายในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ตามเกณฑ์การจัดทำเว็บไซต์ กำหนดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร โดยวัดจากจำนวนฐานข้อมูลที่จัดทำ เทียบกับจำนวนข้อมูลตามเกณฑ์การจัดทำ เว็บไซต์  ผลงานสะสม 98.00 %	3.000	0.2000

  
 (นายอรุณพล ศิริสุวรรณ)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย / เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ ได้	เฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		1	2	3	4	5			
Opk17.2 ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	3.00	80%	85%	90%	95%	100%	วัดความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลทั่วไป กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณ แผน/ผลการปฏิบัติงานและการบันทึกสรุปภาพก่อน ระหว่าง และหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จโดยวัดจากจำนวนช่องที่บันทึก เทียบกับ ช่องรายการ ทั้งหมด จำนวน 2 รอบการประเมิน ผลการประเมินรอบที่ 1 = $\frac{96.52}{100} \times 100\%$ (รอบ 6 เดือน) (ประเมินโดยกองแผนงาน)	4.826	0.3217
Opk19.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3.00	65%	70%	75%	80%	85%	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยมิติ ด้านการทำงาน มิติด้านสังคม มิติด้านส่วนตัว และมิติด้านเศรษฐกิจ ผลความพึงพอใจ - % (สทค. จะทำการประเมินในเดือน กันยายน 2560)	1.000	0.0667
Opk21 ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	3.00	60%	70%	80%	90%	100%	จำนวนคู่มือการปฏิบัติงาน ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในกำหนดและมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำนวน 9 เล่ม) คิดเป็น - %	1.000	0.0667
Opk22 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	3.00	65%	70%	75%	80%	85%	ผู้รับบริการภายในของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้แก่ สำนัก/กองและหน่วยงานภายในกรมชลประทานที่มีการติดต่อประสานงานกับสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่รวมทั้งสำนักงานชลประทานต่างๆ ที่รับมอบโครงการก่อสร้างจากสำนัก ค่าเฉลี่ย - % (ฝ่ายบริหาร สทพ. จะทำการประเมินในเดือน สิงหาคม 2560)	1.000	0.0667
	45.00							ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรวม	2.4980

  
 นายอรุณพล ศิริสุวรรณ  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ