

แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ไม่มีตัวชี้วัดปริมาณความจุเก็บกักที่เพิ่มขึ้น

สพญ.-1	1.91
สพญ.-2	1.63
สพญ.-3	0.36
สพญ.-4	1.00
เฉลี่ย	0.9984

สพญ.-1 : ปริมาณความจุเก็บกักที่เพิ่มขึ้น **หมายเหตุ ... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ไม่มีตัวชี้วัดปริมาณความจุเก็บกักที่เพิ่มขึ้น**

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					รายการ	เป้าหมาย (ล้าน ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ถ่วง นน.	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลสำเร็จ		ผลคะแนน	
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน						(ล้าน ลบ.ม.)	(ร้อยละ)	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ผลรวมของปริมาณความจุที่เพิ่มขึ้นเทียบกับแผน	9	ร้อยละ	60	70	80	90	100	1. อ่างเก็บน้ำ.....	20.00	10,000,000	1.6364	90.00	20.00	100	5.00	0.9091
								2. โครงการ.....	60.00	30,000,000	4.9091	65.32	0.00	0	1.00	0.5455
								3. อ่างเก็บน้ำ.....	30.00	15,000,000	2.4545	88.10	20.00	66.67	1.67	0.4545
								รวม	110.00	55,000,000	9		40.00			1.9091

สพญ.-2 : พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					รายการ	เป้าหมาย (ไร่)	งบประมาณ (บาท)	ถ่วง นน.	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลสำเร็จ		ผลคะแนน	
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน						(ไร่)	(ร้อยละ)	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ผลรวมของพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นเทียบกับแผน	9	ร้อยละ	80	85	90	95	100	1. ระบบฝั้งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี	20,000	64,060,300	1.1384	78.65	15,730	78.65	1.00	0.1265
								2. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูดระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จ.นครพนม	200	29,400,000	0.5224	52.00	104	52.00	1.00	0.0580
								3. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน	750	117,600,000	2.0898	8.27	62	8.27	1.00	0.2322
								4. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหงษ์เจริญ จ.ชุมพร	2,800	39,603,800	0.7038	75.35	2,110	75.35	1.00	0.0782
								5. ระบบชลประทานสายใหญ่ฝั้งซ้าย สัญญาที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง จ.ปราจีนบุรี	34,885	112,307,000	1.9957	40.49	14,125	40.49	1.00	0.2217
								6. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำประแสร์สวนขยาย จ.ระยอง	3,000	80,000,000	1.4216	100.00	3,000	100.00	5.00	0.7898
								7. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูดระบายน้ำท่าคองล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพหนอง จ.นครพนม	7,000	63,498,500	1.1284	64.82	4,537	64.82	1.00	0.1254
								รวม	68,635	506,469,600	9.00	57.80	39,668	57.80	1	1.6318

สพญ.-3 : การก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					รายการ	งบประมาณปี 2561 (บาท)	ถ่วง นน.	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	ผลคะแนน	
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
(ผลงานรวมที่ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน ÷ แผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน) x 100	9	ร้อยละ	60	70	80	90	100	1. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1	1,470,436,599.00	1.9809	60.06	1.01	0.2214
								2. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2	70,560,300.00	0.0951	19.02	1.00	0.0106
								3. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3	323,164,032.00	0.4353	46.74	1.00	0.0484
								4. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4	554,280,949.00	0.7467	19.32	1.00	0.0830
								5. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5	379,692,397.00	0.5115	30.61	1.00	0.0568
								6. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6	302,921,600.00	0.4081	64.39	1.44	0.0653
								7. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7	408,364,621.00	0.5501	25.21	1.00	0.0611
								8. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8	391,730,823.00	0.5277	5.73	1.00	0.0586
								9. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9	237,021,200.00	0.3193	29.32	1.00	0.0355
								10. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10	691,766,032.00	0.9319	16.36	1.00	0.1035
								11. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11	1,313,690,512.00	1.7697	41.46	1.00	0.1966
								12. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12	353,753,505.00	0.4766	51.74	1.00	0.0530
								13. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13	183,453,040.00	0.2471	30.50	1.00	0.0275
								รวม	6,680,835,610.00	9			0.3633

ส่วนกลาง 200,120,000.00

สพญ.-4 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					งบประมาณรายจ่ายลงทุน (ล้านบาท)			ผลคะแนน ที่ได้
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
(จำนวนเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุนตาม พรบ. ที่ สำนักฯ มีผลการเบิกจ่ายใน	9	ร้อยละ	81	83	85	87	89	6,680,835,610.00	2,695,296,295.00	40.34	1.00

ใช้ตัวเลข GFMS

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561