

แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ไม่มีตัวชี้วัดปริมาณความจุเก็บกักที่เพิ่มขึ้น

สพญ.-1	1.91
สพญ.-2	1.16
สพญ.-3	0.37
สพญ.-4	1.00
เฉลี่ย	0.8442

สพญ.-1 : ปริมาณความจุเก็บกักที่เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ไม่มีตัวชี้วัดปริมาณความจุเก็บกักที่เพิ่มขึ้น

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					รายการ	เป้าหมาย (ล้าน ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ถ่วง นน.	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลสำเร็จ		ผลคะแนน	
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน						(ล้าน ลบ.ม.)	(ร้อยละ)	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ผลรวมของปริมาณความจุที่เพิ่มขึ้นเทียบกับแผน	9	ร้อยละ	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	1. อ่างเก็บน้ำ.....	20.00	10,000,000	1.6364	90.00	20.00	100	5.00	0.9091
			60	70	80	90	100	2. โครงการ.....	60.00	30,000,000	4.9091	65.32	0.00	0	1.00	0.5455
								3. อ่างเก็บน้ำ.....	30.00	15,000,000	2.4545	88.10	20.00	66.67	1.67	0.4545
								รวม	110.00	55,000,000	9		40.00			1.9091

สพญ.-2 : พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					รายการ	เป้าหมาย (ไร่)	งบประมาณ (บาท)	ถ่วง นน.	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลสำเร็จ		ผลคะแนน	
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน						(ไร่)	(ร้อยละ)	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ผลรวมของพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นเทียบกับแผน	9	ร้อยละ	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	1. ระบบฝั้งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี	20,000	402,000,000	1.7841	78.65	15,730	78.65	1.00	0.1982
			80	85	90	95	100	2. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จ.นครพนม	200	29,400,000	0.1305	45.00	90	45.00	1.00	0.0145
								3. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน	750	102,569,004	0.4552	8.27	62	8.27	1.00	0.0506
								4. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหงษ์เจริญ จ.ชุมพร	2,800	165,352,000	0.7338	75.35	2,110	75.35	1.00	0.0815
								5. ระบบชลประทานสายใหญ่ฝั้งซ้าย สัญญาที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง จ.ปราจีนบุรี	34,885	862,844,168	3.8293	40.44	14,107	40.44	1.00	0.4255
								6. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำประแสร์ส่วนขยาย จ.ระยอง	3,000	80,000,000	0.3550	100.00	3,000	100.00	5.00	0.1972
								7. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตุน้ำบ้านท่าคองล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพหนอง จ.นครพนม	7,000	385,771,459	1.7121	53.67	3,757	53.67	1.00	0.1902
								รวม	68,635	2,027,936,631	9.00	56.61	38,856	56.61		1.1578

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					รายการ	งบประมาณปี	ถ่วง นน.	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	ผลคะแนน		
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
(ผลงานรวมที่ได้รับ งบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร ชลประทาน + แผนงาน โครงการที่ได้รับงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน) x 100	9	ร้อยละ	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	1. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1	2561 (บาท)					
			60	70	80	90	100	1.469,641,739.00	2.0748	39.47	1.00	0.2305		
								2. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2	69,138,300.00	0.0976	20.28	1.00	0.0108	
								3. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3	295,318,291.00	0.4169	42.16	1.00	0.0463	
								4. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4	555,279,550.00	0.7839	19.32	1.00	0.0871	
								5. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5	374,431,737.00	0.5286	17.72	1.00	0.0587	
								6. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6	501,082,612.00	0.7074	46.79	1.00	0.0786	
								7. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7	390,074,785.00	0.5507	21.23	1.00	0.0612	
								8. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8	255,967,799.00	0.3614	4.80	1.00	0.0402	
								9. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9	237,021,200.00	0.3346	39.24	1.00	0.0372	
								10. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10	489,982,932.00	0.6917	5.09	1.00	0.0769	
								11. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11	1,185,668,452.00	1.6739	7.88	1.00	0.1860	
								12. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12	350,087,538.00	0.4942	25.80	1.00	0.0549	
								13. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13	201,242,326.00	0.2841	49.79	1.00	0.0316	
					รวม	6,374,937,261.00	9				0.3748			

สพญ.-4 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					งบประมาณรายจ่ายลงทุน (ล้านบาท)			ผลคะแนน ที่ได้
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
(จำนวนเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุนตาม พรบ. ที่ สำนักฯ มีผลการเบิกจ่ายใน	9	ร้อยละ	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	6,374,937,261.00	1,751,731,011.60	27.48	1.00
			81	83	85	87	89				

ใช้ตัวเลข GFMIS